

01.04.2021г.

**Об исполнении инвестиционной программы ТОО «Индустриальная
Зона Ордабасы» за 2020 год**

Приказом Департамента по ЮКО №219-ОД «Об утверждении инвестиционной программы ТОО «Индустриальная зона Ордабасы» на услуги по транспортировке товарного газа по газораспределительным системам утверждена инвестиционная программа на 2020 год реконструкция газопровода высокого давления место расположение объекта: г. Шымкент, ул. Капал Батыра, территория «Ондиристик», 116/2 на территории ТОО «Индустриальной зоны Ордабасы» от ГРС-4 (*газораспределительные сети*) протяженностью 600м на сумму 14096,0 тыс.тенге, в том числе 1140,26 тыс.тенге за счет амортизации, предусмотренной в тарифной смете, 12955,74 тыс.тенге за счет средств нерегулируемой (*иной*) деятельности ТОО «Индустриальная зона Ордабасы».

За 2020 год фактически выполнены инвестиционные мероприятия на сумму 8905,44 тыс. тенге, в том числе за счет амортизации, предусмотренной в тарифной смете 1140,26 тыс. тенге на 100%, за счет нерегулируемой (*иной*) деятельности ТОО «Индустриальная зона Ордабасы» на сумму 7765,18 тыс.тенге. В натуральных показателях проведена реконструкция газопровода высокого давления на территории ТОО «Индустриальной зоны Ордабасы» от ГРС-4 (*газораспределительные сети*) протяженностью 570м. на сумму 8735,44 тыс.тенге, и установлена 1 ед. ШРП на сумму 170,0 тыс. тенге, всего на сумму 8 905,44 тыс. тенге.

За счет нерегулируемой (*иной*) деятельности предусмотрены инвестиционные мероприятия на сумму 12955,74 тыс. тенге, фактически выполнено на сумму 7765,18 тыс. тенге, не выполнение составило 5190,56 тыс. тенге, в связи с убыточностью предприятия, по итогам 2020 года в соответствии с отчетом о совокупном доходе (*отчет о прибылях и убытках*) за 2020 год итоговый убыток составил 1 306 598,0 тыс. тенге.

Директор
ТОО "Индустриальная зона Ордабасы"
Главный бухгалтер



Бертаев Р.Т.

Саидикаримов Г.А.