

01.07.2021г.

Об исполнении инвестиционной программы ТОО «Индустриальная зона Ордабасы» за 2 квартал 2021 года

ТОО «Индустриальная зона Ордабасы» (далее-Компания) на услуги по транспортировке товарного газа по газораспределительным системам на 2021 год утверждена инвестиционная программа на сумму 14862,0 тыс. тенге (годовые показатели, поквартально инвест. программа не утверждалась), в том числе за счет амортизационных отчислений, предусмотренных в тарифной смете 1122,2 тыс. тенге, прибыль в тарифной смете не заложена, за счет нерегулируемой иной деятельности предусмотрена 13739,8 тыс. тенге.

На 2021 год запланировано провести реконструкцию газопровода высокого давления место расположение объекта: г. Шымкент, ул. Капал Батыра, территория «Ондиристик», 116/2 на территории ТОО «Индустриальной зоны Ордабасы» от ГРС-4 (газораспределительные сети) протяженностью 700м.

Во 2 квартале 2021 года выполнены инвестиционные мероприятия на сумму 1175,0 тыс. тенге, в том числе 430,10 тыс. тенге, за счет амортизации, предусмотренной в тарифной смете, 744,90 тыс. тенге за счет нерегулируемой иной деятельности ТОО «Индустриальная зона Ордабасы». Проведена реконструкция газопровода высокого давления протяженностью 130м.

Директор

ТОО "Индустриальная зона Ордабасы"

Али — Бертаев Р.Т.

Главный бухгалтер



Саидикаримов Г.А.