

**10.07.2020г.**

**Об исполнении инвестиционной программы ТОО «Индустриальная зона Ордабасы» за 2 квартал 2020 года**

ТОО «Индустриальная зона Ордабасы» (*далее-Компания*) на услуги по транспортировке товарного газа по газораспределительным системам на 2020 год утверждена инвестиционная программа на сумму 14096,0 тыс. тенге (*годовые показатели, поквартально инвест. программа не утверждалась*), в том числе за счет амортизационных отчислений, предусмотренных в тарифной смете 630,0 тыс. тенге, прибыль в тарифной смете не заложена, за счет нерегулируемой иной деятельности 13466,0 тыс. тенге.

На 2020 год запланировано провести реконструкцию газопровода высокого давления на территории ТОО «Индустриальной зоны Ордабасы» от ГРС-4 (*газораспределительные сети*) протяженностью 600м.

Инвестиционные обязательства запланированные Компанией на 1,2 квартал 2020 года выполнены полностью раньше срока в 1 квартале 2020 года на сумму 6902,187 тыс. тенге. Все инвестиционные мероприятия, включая мероприятия 2 квартала выполнены в 1 квартале 2020 года. На вышеуказанную сумму проведена реконструкция газопровода высокого давления протяженностью 570м.