

05.01.2024г.

**Об исполнении инвестиционной программы ТОО «Индустриальная зона Ордабасы» на услуги по транспортировке товарного газа по газораспределительным системам за 4 квартал 2023 года**

ТОО «Индустриальная зона Ордабасы» (далее-Компания) на услуги по транспортировке товарного газа по газораспределительным системам на 2023 год утверждена инвестиционная программа на сумму 21335,0 тыс. тенге без НДС (годовые показатели, поквартально инвест, программа не утверждалась), в том числе за счет амортизационных отчислений, предусмотренных в тарифной смете 1255,11 тыс. тенге без НДС, прибыль в тарифной смете не заложено, за счет нерегулируемой иной деятельности предусмотрено 20079,89 тыс. тенге без НДС.

На 2023 год запланировано провести реконструкцию газопровода высокого давления, место расположение объекта: г.Шымкен, ул. Капал Батыра, территория «Ондиристик», 116/2 на территории ТОО «Индустриальная зона Ордабасы» от ГРС-4 (газораспределительные сети) протяженностью 900 м.

Фактически за 4 квартал 2023 года инвестиционные мероприятия выполнены на 3711,77 тыс. тенге, осуществлен перенос газопровода в обход частной территории.

Директор

ТОО «Индустриальная зона Ордабасы»



Ким Л.В.

Главный бухгалтер

Начальник финансово-экономического отдела

Заместитель финансово-экономического отдела



Саидикаримов Г.А.

Ахмедова Г.А.

Кравцов Н.Д.