

01.01.2022г.

**Об исполнении инвестиционной программы ТОО «Индустриальная зона Ордабасы» на услуги по транспортировке товарного газа по газораспределительным системам за 4 квартал 2021 года
(оперативные данные)**

ТОО «Индустриальная зона Ордабасы» (*далее-Компания*) на услуги по транспортировке товарного газа по газораспределительным системам на 2021 год утверждена инвестиционная программа на сумму 14862,0 тыс. тенге (*годовые показатели, поквартально инвест. программа не утверждалась*), в том числе за счет амортизационных отчислений, предусмотренных в тарифной смете 1122,2 тыс. тенге, прибыль в тарифной смете не заложена, за счет нерегулируемой иной деятельности предусмотрено 13739,8 тыс. тенге.

На 2021 год запланировано провести реконструкцию газопровода высокого давления, место расположение объекта: г. Шымкент, ул. Капал Батыра, территория «Ондиристик», 116/2 на территории ТОО «Индустриальной зоны Ордабасы» от ГРС-4 (*газораспределительные сети*) протяженностью 700м.

Фактически в 4 квартале 2021 года выполнены инвестиционные мероприятия на сумму 868,595 тыс. тенге, приобретены материалы и ГРПШ.