

01.01.2023ж.

**«Ордабасы индустриалдық аймақ» ЖШС-нің газ тарату жүйелері арқылы
тауарлық газды тасымалдау қызметінің 2022 жылғы
4-тоқсандағы инвестициялық бағдарламасының орындалуы туралы
(нақты уақыттағы деректер)**

«Ордабасы индустриалдық аймақ» ЖШС-не (бұдан әрі- Компания) тауарлық газды газ таратушы жүйелері арқылы тасымалдау қызметіне 2022 жылға инвестициялық бағдарлама 17727,0 мың теңге ҚҚС-сыз көлемінде бекітілген (жылдық көрсеткіштер, тоқсан сайынға инвест. бағдарлама бекітілмеген), оның ішінде 1143,59 мың теңге ҚҚС-сыз, бекітілген тарифтік сметадағы амортизация есебінен қарастырылған, пайда тарифтік сметада қарастырылмаған, 16583,41 мың теңге ҚҚС-сыз «Ордабасы индустриалдық аймақ» ЖШС-нің өзге қызмет қаражаты есебінен жасалынуы жоспарланған.

Объект орналасқан жері: Шымкент қаласы, Қапал Батыр көшесі, «Өндірістік» аумағы, 116/2, «Ордабасы индустриалдық аймақ» ЖШС-нің аумағындағы ГТЖ-4-ден (газ тарату желілері) бастап ұзындығы 800м жоғары қысымды газ құбырларын қайта жаңарту жоспарланған.

2022 жылғы 4 тоқсанында нақты орындалған инвестициялық іс-шаралар 3570,125 мың теңге ҚҚС-сыз соманы құрады, оның ішінде 2022 жылғы 4 тоқсандағы амортизация есебінен 667,56 мың теңгеге ҚҚС-сыз жасалды, (2022 жылға тарифтік сметада қарастырылған амортизация сомасы 1143,59 мың теңге ҚҚС-сыз), «Ордабасы индустриалдық аймақ» ЖШС-нің реттелмейтін өзге қызмет қаражаты есебінен 2426,54 мың теңге ҚҚС-сыз сомаға жасалды.

**«Ордабасы индустриалдық аймақ»
ЖШС-нің директоры**

Бас еспші

Жоспарлау бөлімінің басшысы



Бертаев Р.Т.

Саидикаримов Г.А.

Кравцов Н.Д.