

01.07.2021ж.

**«Ордабасы индустриалдық аймақ» ЖШС-нің 2021 жылдың 2 тоқсандағы инвестициялық бағдарламасының орындалуы туралы**

«Ордабасы индустриалдық аймақ» ЖШС-не (бұдан әрі- Компания) тауарлық газды газ таратушы жүйелері арқылы тасымалдау қызметіне 2021 жылға инвестициялық бағдарлама 14862,0 мың теңге көлемінде бекітілген (жылдық көрсеткіштер, тоқсанға инвест. бағдарлама бекітілмеген), оның ішінде 1122,2 мың теңге, бекітілген тарифтік сметадағы амортизация есебінен қарастырылған, пайда тарифтік сметада қарастырылмаған, 13739,8 мың теңге «Ордабасы индустриалдық аймақ» ЖШС-нің өзге қызмет қаражаты есебінен жасалынуы жоспарланған.

Объект орналасқан жері: Шымкент қаласы, Қапал Батыр көшесі, «Өндірістік» аумағы, 116/2, «Ордабасы индустриалдық аймақ» ЖШС-нің аумағындағы ГТЖ-4-ден (газ тарату желілері) бастап ұзындығы 700м жоғары қысымды газ құбырларын қайта жаңарту жоспарланған.

2021 жылдың 2 тоқсанында нақты орындалған инвестициялық іс-шаралар 1175,0 мың теңгені құрады, оның ішінде 430,10 мың теңге, тарифтік сметада қарастырылған амортизация есебінен жасалынды, 744,90 мың теңге «Ордабасы индустриалдық аймақ» ЖШС-нің реттелмейтін өзге қызмет қаражаты есебінен жасалды. Ұзындығы 130м жоғары қысымды газ құбырлары қайта жаңартылды.

**«Ордабасы индустриалдық аймақ»  
ЖШС-нің директоры**

Бас еспші



**Бертаев Р.Т.**

**Саидикаримов Г.А.**